

터널 시설물 안전점검 보고서

보고서 생성일시: 2026-07-12 20:55:45

1. 점검 기본정보

항목	내용
시설물	터널
점검 부재	라이닝
점검 위치	STA.120+48, 우측벽 2.1m
결함 종류	누수
결함 길이	- mm
최대 균열폭	- mm
AI 검출 신뢰도	0.87
원본 이미지	inspection_002.jpg

3. 점검결과

라이닝 우측벽 STA.120+48 위치에서 면적 12,500mm² 크기의 누수가 발견되었으며, AI 모델의 검출 신뢰도는 0.87로 비교적 높음.

4. 결함 평가

근거 문서에서 누수 면적 비율 기준은 명확히 제시되어 있으나, 본 점검 데이터에서 조사단위면적이 제공되지 않아 누수 면적을 산정이 불가능함. 따라서 손상 정도에 대한 정확한 평가는 추가 조사 필요.

5. 권장 조치사항

현 위치 누수 발생 부위를 정확히 측정 및 면적 산정을 위해 조사단위면적 파악 및 누수 면적을 산정 후, 자격을 갖춘 점검자가 안전성 여부를 판단할 것.

6. 조치 우선순위

판정	판단보류
----	------

7. 추가 점검 필요사항

1. 조사단위면적 확인 및 누수 면적률 산정
2. 라이닝 주변 기타 손상 및 균열 여부 점검
3. 누수로 인한 2차 손상(부식, 구조물 변형 등) 여부 확인

8. 적용 근거

문서	페이지	적용 사유
tunnel_safety_manual.pdf	30	누수 면적률 산정 방법 및 표면 손상 평가 기준 명시
tunnel_safety_manual.pdf	29	콘크리트바닥판 및 관련 손상 평가 기준에서 누수 포함 열화 및 손상 기준 설명

본 보고서는 AI 기반 검색 및 문서작성 시스템이 생성한 점검 초안입니다. AI 검출 신뢰도는 구조적 안전도를 의미하지 않으며, 최종 판정과 조치 결정은 관련 자격을 갖춘 점검자가 원본 기준서와 현장 상태를 확인한 후 수행해야 합니다.

점검자		검토자	
검토일		승인	